



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOM PEDRO

Desenvolvimento com Responsabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 06.137.293/0001-30

RELAÇÃO DE OBRAS PARALISADAS DE DOM PEDRO/MA – mar/2026
ATUALIZADA EM 27/03/2026

DOM PEDRO						
ID	OBRA	TIPOLOGIA	MOTIVO DA PARALISAÇÃO (2025)	STATUS DA REPACTUAÇÃO	STATUS ATUAL DA OBRA	DATA PARA RETOMADA
1007882	Quadra Escolar Coberta 001	Cobertura de Quadra Escolar Pequena	A gestão atual encontrou todas as obras com problemas, representamos judicialmente a empresa, como também a gestão anterior para prestação de contas. Portanto todas as obras encontra-se em observação até a solução dos problemas, por conta do percentual de execução não iniciado pela empresa atual. Em processo de repactuação de termo com o FNDE.	Repactuação finalizada; data de expiração do termo: 25/09/2027	Processo licitatório em elaboração	10/06/2026
27392	Povoado Santa Vitória	Escola 4 Salas	A gestão atual encontrou todas as obras com problemas, representamos judicialmente a empresa, como também a gestão anterior para prestação de contas. Portanto todas as obras encontra-se em observação até a solução dos problemas, por conta do percentual de execução não iniciado pela empresa atual. Repactuação de termo já celebrada com o FNDE.	Repactuação finalizada; data de expiração do termo: 06/05/2027	Obra em Execução	-
27393	Povoado Triângulo	Escola 6 Salas	A gestão atual encontrou todas as obras com problemas, representamos judicialmente a empresa, como também a gestão anterior para prestação de contas. Portanto todas as obras encontra-se em observação até a solução dos problemas, por conta do percentual de execução não iniciado pela empresa atual. Repactuação de termo já celebrada com o FNDE.	Repactuação finalizada; data de expiração do termo: 06/05/2027	Processo licitatório em elaboração	10/06/2026
1074186	Rua Do Sossego	Escola 6 Salas	A gestão atual encontrou todas as obras com problemas, representamos judicialmente a empresa, como também a gestão anterior para prestação de contas. Portanto todas as obras encontra-se em observação até a solução dos problemas, por conta do percentual de execução não iniciado pela empresa atual. Repactuação de termo já celebrada com o FNDE.	Repactuação finalizada; data de expiração do termo: 09/06/2027	Processo licitatório em elaboração	10/06/2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOM PEDRO

Desenvolvimento com Responsabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 06.137.293/0001-30

27391	Escola Aluizio De Azevedo	Escola 12 Salas	A gestão atual encontrou todas as obras com problemas, representamos judicialmente a empresa, como também a gestão anterior para prestação de contas. Portanto todas as obras encontra-se em observação até a solução dos problemas, por conta do percentual de execução não iniciado pela empresa atual. Repactuação de termo já celebrada com o FNDE.	Repactuação finalizada; data de expiração do termo: 06/05/2027	Obra em Execução	-
1006074	Bairro José Cordeiro	Creche Pré-Escola - Tipo 1	A gestão atual encontrou todas as obras com problemas, representamos judicialmente a empresa, como também a gestão anterior para prestação de contas. Portanto todas as obras encontra-se em observação até a solução dos problemas, por conta do percentual de execução não iniciado pela empresa atual. Repactuação de termo já celebrada com o FNDE.	Repactuação finalizada; data de expiração do termo: 05/06/2027	Processo licitatório em elaboração	10/06/2026
1000929	Quadra Escolar Coberta 002	Quadra Escolar Coberta com Vestiário	A gestão atual encontrou todas as obras com problemas, representamos judicialmente a empresa, como também a gestão anterior para prestação de contas. Portanto todas as obras encontra-se em observação até a solução dos problemas, por conta do percentual de execução não iniciado pela empresa atual. Repactuação de termo já celebrada com o FNDE.	Repactuação finalizada; data de expiração do termo: 23/06/2027	Processo licitatório em elaboração	10/06/2026
1000930	Quadra Escolar Coberta 004	Quadra Escolar Coberta com Vestiário	A gestão atual encontrou todas as obras com problemas, representamos judicialmente a empresa, como também a gestão anterior para prestação de contas. Portanto todas as obras encontra-se em observação até a solução dos problemas, por conta do percentual de execução não iniciado pela empresa atual. Repactuação de termo já celebrada com o FNDE.	Repactuação finalizada; data de expiração do termo: 23/06/2027	Processo licitatório em elaboração	10/06/2026